

Código: 20-1144

Provincia: GIPUZKOA

Título: MURO DE CONTENCION EN LA RIA DEL BIDASOA

Situación: HONDARRIBIA

OBJETO DEL PROYECTO: Se pretende básicamente la renovación del muro actual de ribera, eliminándose el peligro que existe de rotura o descalce del propio muro con el consiguiente deslizamiento de los terrenos de trasdos y posible afección tanto al vial que discurre por la margen como a la cimentación de los edificios colindantes. Para ello se ejecuta un nuevo muro, sin retirar el actual, estabilizándose los terrenos mediante la inca de perfiles y el relleno de la zona intramuros, dándose al nuevo muro un aspecto similar a los existentes en la zona y no modificando la configuración general del paseo.

ACTUACIONES: La obra ha consistido en la realización de un muro de escollera hormigonada, chapeada posteriormente de mampostería. Se completó la actuación con la transformación de dos rampas ya existentes y la creación de una nueva en la parte Este de la obra. Se pavimentó su parte superior en toda su anchura, se construyó un pretil en toda su longitud coronado por una imposta de piedra arenisca y se añadieron elementos de mobiliario urbano (bancos, farolas, etc.).

PLAZO: Meses: 8,5

AÑO DE ACTUACION: 2002-2003

PRESUPUESTO: €. : 3.379.428,07

PLANO DE LOCALIZACION:



COORDENADAS:

Zona: 30 T

Abscisa: 589.239,24

Norte: 4.818.888,13

FOTOS DE LA ACTUACION:



(Antes)



(Antes)



(Durante)



(Después)



(Después)